



## HUSTADVIKA KOMMUNE

### Brann og beredskap

Hustadvika brann og redning

## MELDESKJEMA FOR NYTT/ENDRING/FJERNING AV ILDSTED/PEIS

Du må alltid sende melding til kommunen hvis du installerer, endrer eller fjerner et ildsted. Dette gjør du for at Brann- og redningsetaten skal få operere raskere og tryggere hvis en brann oppstår. Informasjonen vil også bli registrert slik at brannforebyggere enklere og bedre kan utføre sine kontroller.

Eiers navn

---

evt. Installatørens navn

---

E-Post for kvittering

---

Type endring

Nytt

Endring

Fjerning

Adresse med endring

---

## INFORMASJON OM SKORSTEIN / PIPE

*Ikke obligatorisk*

Type skorstein/pipe

*(eks. tegl, element eller skorstein)*

Rehabiliteret?

---

Produsent av skorstein/pipe

---

Modell på skorstein/pipe

---

Dimensjon på røykrør (mm)

Lengde på pipe

*(meter)*

---

Plassering av sottutak

*(eks. kjeller eller 1. etasje)*

---

Adkomst for feiing

*(eks. tak, loft eller 2. etasje)*

---

Antall ildsteder

tilknyttet skorstein

---

**Adresse**

Tingplassen 1  
6440 Elnesvågen

**E-post**

brannvesen@hustadvika.kommune.no

**Sentralbord**

712 68 100

**Hjemmeside**

www.hustadvika.kommune.no

**Brannvakt**

47 62 33 55

**Org. nr.**

921 133 642



# HUSTADVIKA KOMMUNE

## Brann og beredskap

Hustadvika brann og redning

### INFORMASJON OM ILDSTED

Obligatorisk ved nytt eller endring

**Type ildsted**

(eks. vedovn eller åpen peis)

Rentbrennende?

**Produsent**

**Modell**

**Plassering av ildsted**

(eks. 1. etasje eller 2. etasje)

### Følgende punkt er sjekket under / etter installasjon

- Ildstedet er montert etter monteringsanvisning
- Avstand og størrelsen til brannmuren er i henhold til monteringsanvisning
- Avstand til brennbart materiale er i henhold til monteringsanvisning
- Avstand til tak er kontrollert
- Underlagsplate er installert og i henhold til monteringsanvisning
- Gulvet tåler vekten av ildstedet med omramming
- Røykinnføringen/innmuringstuss er montert
- Røykrøret er montert med stigning fra ildsted til skorstein
- Ildstedet er sikret med tilstrekkelig tilførsel av forbrenningsluft
- Tidligere hull i skorsteinen er forskriftsmessig fjernet
- Ildstedet er prøvfyrt og fungerer tilfredsstillende

**Installasjon er utført av:**

(signatur)

Sted

Dato

Eiers signatur

*Ta godt vare på originalen da denne er et verdipapir for boligen*

**Adresse**

Tingplassen 1  
6440 Elnesvågen

**E-post**

brannvesen@hustadvika.kommune.no

**Sentralbord**

712 68 100

**Hjemmeside**

www.hustadvika.kommune.no

**Brannvakt**

47 62 33 55

**Org. nr.**

921 133 642